



UT

**COMUNE DI FARA VICENTINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

---

**AREA TECNICA**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

N. 20 DEL 11-03-2022

REGISTRO GENERALE N. <sup>55</sup> DEL 28/03/2022

**OGGETTO: Lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"- CUP C81I18000050001 - CIG 83654034F0. Approvazione e liquidazione 3° SAL = Stato Finale.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2022;

DATO ATTO che dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del Dlgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del Dlgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11.10.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'opera pubblica "*Interventi di rafforzamento locale e adeguamento antisismico Scuola Elementare Suor Tarcisia Boschiero*" predisposto dall'Ing. Filippo Giustiniani, depositato agli atti, per l'importo complessivo, come da quadro economico di progetto, di € 930.000,00;
- Con istanza alla Regione Veneto Prot. n. 3697 del 18.05.2018 e sulla scorta del citato progetto di fattibilità, il Comune di Fara Vicentino ha richiesto contributo per la realizzazione dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" nell'ambito del bando regionale approvato con D.G.R.V. n. 511 del 17.04.2018 relativo alla formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali di cui alla Legge 13/07/2015 n. 107, art.1, comma 160 – Decreto Interministeriale del 30.01.2018 "*Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020*";
- Che dalla nota della Regione Veneto del 10.05.2019 prot. n. 184212/79.00.01.08 Class. G.230.25.2, risulta che la medesima, in base al Decreto MIUR-MEF 1.2.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2019, è autorizzata all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 11.12.2016 n. 232, come rimodulati dalla legge 27.12.2017 n. 205, per il finanziamento degli interventi del Piano annuale 2018, tra i quali rientra anche l'opera pubblica di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" proposto dal Comune di Fara Vicentino con la suddetta istanza di contributo;

PRESO ATTO che dalla succitata nota della Regione Veneto sulla scorta di quanto stabilito dal Decreto MIUR-MEF del 01.02.2019, possono procedere alla stipula dei contratti d'appalto ed all'esecuzione dei lavori gli Enti Locali che, rientranti nel Piano annuale 2018, aggiudichino i lavori entro il 05.05.2020 (ovvero 365 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto), termine poi differito al 31.12.2020 sulla scorta di tutti i provvedimenti normativi inerenti le misure urgenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 ;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 29.08.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico professionale di Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, come descritti dall'art. 23 del D.Lvo n. 50/2016 e relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" all'Ing. Michelon Davide con studio in Fara Vicentino, via Fortelongo n. 21, codice fiscale MCHDVD74H09L157P - P. IVA 02979690241, per un corrispettivo di € 23.000,00 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 29.182,40;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.24 del 03.03.2020 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico professionale di *Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "INTERVENTI*

*DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" allo studio tecnico Geom. Gambin Fabio con sede in Viale dell'Industria n. 122/c – 36015 Schio (VI) - codice fiscale GMBFBA61H09F964X - P. IVA 02455400248, per un corrispettivo di € 8.500,00 al netto di contributi previdenziali (5%) ed IVA esente, quindi per una spesa complessiva di € 8.925,00, come dettagliato nell'offerta prot. n. 1388 del 27.02.2020;

VISTE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 02.04.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di *"INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* redatto dall'Ing. Michelon Davide, depositato agli atti del Comune in data 03.12.2019 al prot. n. 8694 e la successiva versione modificata ed integrata a seguito delle richieste della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, versione integralmente ritrasmessa agli atti del Comune in data 27.02.2020, progetto che prevede una spesa complessiva di € 990.611,95 di cui € 720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* redatto dall'Ing. Michelon Davide, depositato agli atti del Comune in data 30.04.2020 ai prot. n. 2892 e 2893 (a mezzo PEC), per un importo complessivo di € 990.611,95 di cui € 720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, progetto comprensivo del Piano della Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, redatti dal Geom. Gambin Fabio, depositati agli atti del Comune in data 20.04.2020 al prot. n. 2569 (a mezzo PEC);
- la determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 25.06.2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di *Direzione, contabilità, liquidazione lavori e redazione del CRE relativi ai lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* allo Studio di Architettura e Urbanistica Benedini – arch. Benedini Luisa con sede in Via Damiano Chiesa, 17 - Caldogno (VI), C.F. e P. IVA 03131800249 per il corrispettivo di € 17.000,00 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 21.569,60, come dettagliato nell'offerta prot. n. 4397 del 25.06.2020;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 20.10.2020 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di *"INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001 - CIG 83654034F0"* alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, per l'importo contrattuale di € 623.080,19 (seicentotrentemilazerottanta/19) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.441,28, pari al ribasso del 16,512% rispetto l'importo posto a base di gara dell'offerta economica;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.12.2020 con il quale sono stati formalmente consegnati i lavori ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246;

VISTO il Contratto d'Appalto per lavori di *Interventi di rafforzamento locale e miglioramento antisismico scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero* sottoscritto in forma pubblica in data 14.01.2021, Rep. 197/2021 prot. n. 299, per l'importo contrattuale di € 623.080,19 di cui € 601.638,91 per lavori compresi € 280.600,00 per costi della manodopera, ed € 21.441,28 per oneri della sicurezza;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 16.04.2021 con la quale:

- è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 relativo ai lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" e i relativi libretto delle misure e registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 2696 del 15.04.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 13.04.2021 pari a € 198.767,30 compresi gli oneri della sicurezza, in misura proporzionale pari ad € 6.839,93;

- è stata disposta la liquidazione alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, della somma netta di € 197.773,46 già dedotta la ritenuta per infortuni dello 0,5% = € 993,84, quindi un importo complessivo di € 217.550,81 IVA 10 % inclusa, come risultante dal certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 15.04.2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2021 con la quale sono stati approvati:

- l'AGGIORNAMENTO del progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15.05.2020, come redatto dal progettista Ing. Michelon Davide e depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4528 del 28.06.2021;

- la perizia / modifica al contratto d'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" sottoscritto in data 14.01.2021, Rep. 197/2021 prot. n. 299, come redatta dall'arch. Benedini Luisa, Direttore dei Lavori, agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4281 del 16.6.2021, che prevede una spesa finale per lavori di € 680.017,29 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l'IVA, quindi un maggior importo netto lavori di € 56.937,10, pari ad un incremento del 9,2 % rispetto all'importo di contratto originario di € 623.080,19;

- il nuovo quadro economico di spesa per complessivi € 1.063.900,69 ;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 63 del 07.08.2021 con la quale :

- è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 5476 del 06.08.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 04.08.2021 pari a € 446.848,91 compresi gli oneri della sicurezza, in misura proporzionale pari ad € 15.376,85;

- è stata disposta la liquidazione alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69 C.F. e P.IVA 03081000246, per la somma netta di € 246.841,20 già dedotta la ritenuta per infortuni dello 0,5%, quindi un importo complessivo di € 271.525,33 IVA 10 % inclusa, come risultante dal certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 07.08.2021;

VISTI tutti i provvedimenti di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, agli atti;

VISTO il Certificato di Avvenuta Ultimazione dei Lavori redatto dal direttore dei lavori arch. Benedini Luisa in data 29.11.2021, agli atti, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 23.11.2021, detto certificato è stato regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice;

VISTE:

- la Relazione e Certificato di Collaudo Statico (*ai sensi dell'artt. 58, 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del cap. 9 delle NTC 2008 e del cap. C9 della circ. min. Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009*) relativa al collaudo parziale delle opere strutturali eseguite e terminate sul corpo anni Trenta della scuola, redatta e sottoscritta dall'Ing. Piccioli Giuseppe della ditta S.P. Engineering Srl Unipersonale in data 04.09.2021 ;
- la Relazione e Certificato di Collaudo Statico relativa al collaudo del secondo stralcio finale delle opere strutturali, redatta e sottoscritta dall'Ing. Piccioli Giuseppe della ditta S.P. Engineering Srl Unipersonale in data 07.12.2021;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 pari allo Stato Finale e i relativi libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e lista economie, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 9366 del 30.12.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 28.12.2021 pari a € 678.131,61 compresi gli oneri della sicurezza di € 21.441,28 che, dedotti gli importi netti liquidati come 1° e 2° SAL, corrisponde ad un credito finale residuo dell'impresa di € 233.516,95 e quindi un'economia finale di € 1.885,68 rispetto all'importo contrattuale (di perizia) di € 680.017,29;

VISTA e RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.02.2022 con la quale sono stati approvati la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" redatti dal Direttore dei Lavori arch. Luisa Benedini in data 30.12.2021, depositati agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 9405 del 31.12.2021, da cui risulta una spesa finale netta per lavori di € 678.131,61; nonché, dando atto che rimane un credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 233.516,95 al netto dell'IVA, si sono demandati al RUP la liquidazione del credito residuo alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69 C.F. e P.IVA 03081000246 e lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799804884, rilasciata il 10.12.2020 da Società Sace Simest Gruppo cdp – Agenzia di Padova San Marco srl Servizi assicurativi, per Euro 41.149,00 , polizza costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 quale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto ;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante consultazione del DURC on-line presso lo Sportello Inail competente;

RICHIAMATI il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **83654034F0** e il Codice Unico di progetto (CUP) n. **C81I18000050001**;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 256.868,65 trova copertura finanziaria al capitolo 3127 - codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2022, impegno n. 337/2020 sub 3;

VISTO l'art.14 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

#### DETERMINA

1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 pari allo Stato Finale dei lavori di “INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001” e i relativi libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e lista economie, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 9366 del 30.12.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 28.12.2021 pari a € 678.131,61 compresi gli oneri della sicurezza di € 21.441,28 che, dedotti gli importi netti liquidati come 1° e 2° SAL, corrisponde ad un credito finale residuo dell'impresa di € 233.516,95 e quindi un'economia finale di € 1.885,68 rispetto all'importo contrattuale (di perizia) di € 680.017,29;
2. di liquidare alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, la somma netta di € 233.516,95, quindi un importo complessivo di € 256.868,45 IVA 10 % inclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € 256.868,65 al capitolo 3127 - codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2022, impegno n. 337/2020 sub 3;
4. di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799804884, rilasciata il 10.12.2020 da Società Sace Simest Gruppo cdp – Agenzia di Padova San Marco srl Servizi assicurativi, per Euro 41.149,00 , polizza costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 quale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto;
5. dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. **83654034F0** e il Codice Unico di progetto (CUP) è il n. **C81I18000050001**;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, arch. Stefano Masetto;
7. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

**VISTO FAVOREVOLE**  
**per la copertura finanziaria**  
Il Responsabile Area Finanziaria Amministrativa  
Dott.ssa Strazzabosco Sabrina



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Masetto Stefano

\*\*\*\*\*


VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

**SPESA:**

<i>importo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregato</i>	<i>anno di imputazione</i>	<i>capitolo</i>	<i>codice conto finanziario</i>	<i>IMPEGNO</i>
€ 256.868,45	4	2	2	2	2022	3127	04.02-2.02.01.09.003	337/2020 sub3

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
(Dott.ssa Strazabosco Sabrina)

Fara Vicentino, li 22/03/2022



The image shows a circular official stamp of the accounting area, partially overlapping a horizontal line. A handwritten signature is written over the line to the right of the stamp.