

N. 13 reg. del 25-02-2022



**COMUNE DI FARA VICENTINO**  
PROVINCIA DI VICENZA

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO CUP C81I18000050001" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.**

Il giorno **venticinque febbraio duemilaventidue**

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

	Cognome Nome	Presente/Assente
SINDACO	SPEROTTO MARIA TERESA	( P )
VICE SINDACO-ASSESS	CANAGLIA ARFEO	( P )
ASSESSORE	SAUGO GRAZIANO	( P )
ASSESSORE	SPEROTTO SABRINA	( P )
ASSESSORE	ZANETTI EMILIANO	( P )
TAIBI GIUSEPPE	SEGRETARIO COMUNALE	( P )

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2022;

### PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11.10.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'opera pubblica "*Interventi di rafforzamento locale e adeguamento antisismico Scuola Elementare Suor Tarcisia Boschiero*" predisposto dall'Ing. Filippo Giustiniani, depositato agli atti, per l'importo complessivo, come da quadro economico di progetto, di € 930.000,00;
- Con istanza alla Regione Veneto Prot. n. 3697 del 18.05.2018 e sulla scorta del citato progetto di fattibilità, il Comune di Fara Vicentino ha richiesto contributo per la realizzazione dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" nell'ambito del bando regionale approvato con D.G.R.V. n. 511 del 17.04.2018 relativo alla formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali di cui alla Legge 13/07/2015 n. 107, art.1, comma 160 – Decreto Interministeriale del 30.01.2018 "*Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020*";
- Che dalla nota della Regione Veneto del 10.05.2019 prot. n. 184212/79.00.01.08 Class. G.230.25.2, risulta che la medesima, in base al Decreto MIUR-MEF 1.2.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2019, è autorizzata all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 11.12.2016 n. 232, come rimodulati dalla legge 27.12.2017 n. 205, per il finanziamento degli interventi del Piano annuale 2018, tra i quali rientra anche l'opera pubblica di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" proposto dal Comune di Fara Vicentino con la suddetta istanza di contributo;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Fara Vicentino e la Regione del Veneto (18M45), nell'ambito degli Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Finanziamento Interventi Piano Annuale 2018 (D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019), sottoscritta dal Sindaco del Comune di Fara Vicentino in data 21.05.2020 in forma elettronica e trasmessa alla Regione Veneto con nota pec prot. n. 3463 del 21.5.2020;

### RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 29.08.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico professionale di *Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, come descritti dall'art. 23 del D.Lvo n. 50/2016 e relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* all'Ing. Michelon Davide con studio in Fara Vicentino, via Fortelongo n. 21, codice fiscale MCHDVD74H09L157P - P. IVA 02979690241, per un corrispettivo di € 23.000,00 al

netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 29.182,40, come dettagliato nell'offerta prot. n. 5968 del 26.08.2019 ;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 12.09.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico per l'espletamento delle "*Indagini di caratterizzazione delle proprietà dei materiali ai sensi delle NTC2018 per la verifica della vulnerabilità sismica della scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero*" alla ditta Technoprove Srl con sede in Vicenza - Viale dell'Industria n. 22 – codice fiscale 04635880588 – partita IVA 01869370245, per un corrispettivo presunto di € 3.500,00 al netto dell'IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 4.270,00, come dettagliato nell'offerta prot. n. 6415 del 12.09.2019;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 17.09.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico per l'espletamento delle "*Indagini geognostiche e stesura della relazione sulla caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica del sito per la Scuola Elementare "Suor T. Boschiero"* al Dott. Geol. Massagrande Andrea con studio in Chiuppano, via Matteotti n. 31/A – codice fiscale MSSNDR69M17L157W – partita IVA 02877170247, per un corrispettivo di € 3.200,00 al netto dei contributi previdenziali obbligatori (4%) e dell'IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 4.060,16, come dettagliato nell'offerta prot. n. 6521 del 17.09.2019;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.83 del 01.10.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico professionale di *Verifica delle progettazioni definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 relative ai lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* all'Ing. Martin Pierluigi, con studio in Bassano del Grappa, via Fontanelle n. 22 – codice fiscale MRTPLG63C11A703S – partita IVA 02392890246, per un corrispettivo di € 5.000,00 al netto dei contributi previdenziali obbligatori (4%) e dell'IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 6.344,00, come dettagliato nell'offerta prot. n. 6795 del 27.09.2019;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.24 del 03.03.2020 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo n. 50/2016, l'incarico professionale di *Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* allo studio tecnico Geom. Gambin Fabio con sede in Viale dell'Industria n. 122/c – 36015 Schio (VI) - codice fiscale GMBFBA61H09F964X - P. IVA 02455400248, per un corrispettivo di € 8.500,00 al netto di contributi previdenziali (5%) ed IVA esente, quindi per una spesa complessiva di € 8.925,00, come dettagliato nell'offerta prot. n. 1388 del 27.02.2020;

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 02.04.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO*" redatto dall'Ing. Michelin Davide, depositato agli atti del Comune in data 03.12.2019 al prot. n. 8694 e la successiva versione modificata ed integrata a seguito delle richieste della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza manifestate nell'incontro tenutosi il 22.01.2020 presso la sede della medesima, versione integralmente ritrasmessa agli atti del Comune in data 27.02.2020, progetto che prevede una spesa complessiva di € 990.611,95 di cui €

720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO" redatto dall'Ing. Michelin Davide, depositato agli atti del Comune in data 30.04.2020 ai prot. n. 2892 e 2893 (a mezzo PEC), per un importo complessivo di € 990.611,95 di cui € 720.629,20 per lavori, € 21.441,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 248.541,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE</b>	
- A) LAVORI A MISURA	
- a1) - Importo dei lavori senza costo per la manodopera	€ 440.103,11
- a2) - Costo per la manodopera	€ 280.526,09
- 1) TOTALE A BASE D'APPALTO	<b>€ 720.629,20</b>
- B) ONERI PER LA SICUREZZA:	<b>€ 21.441,28</b>
-	
- <b>2) TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 742.070,48</b>
- C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
- c1) - Spese progettazione definitiva ed esecutiva	€ 23.000,00
- c2) - Spese per sicurezza in fase di progettazione	€ 7.255,82
- c3) - Spese per sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.490,77
- c4) - Direzione dei lavori, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione	€ 30.143,96
- c5) - Collaudo tecnico amministrativo	€ 5.276,94
- c6) - Indagini geognostiche e modellazione geologica - geotecnica e sismica	€ 3.200,00
- c7) - Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	€ 5.000,00
- c8) - Maggiorazione 4% Contributo Integrativo Cassa Nazionale	€ 3.614,70
- c9) - IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 20.676,08
- c10) - IVA10% sul totale dei lavori	€ 74.207,05
- c11) - Indagini di caratterizzazione delle proprietà dei materiali	€ 3.500,00
- c12) - Art. 113 DLgs 50/2016 (incentivi funzioni tecniche PA)	€ 14.841,41
- c13) - Art. 205 DLgs 50/2016 (accordo bonario)	€ 22.262,11
- c14) - Spese per pubblicità	€ 2.000,00
- c15) - Spese ANAC	€ 375,00
- c16) - Imprevisti	€ 16.697,63
-	
- 3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	<b>€ 248.541,47</b>
-	
- <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 990.611,95</b>

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 25.06.2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di *Direzione, contabilità, liquidazione lavori e redazione del CRE relativi ai lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO"* allo Studio di Architettura e Urbanistica Benedini – arch. Benedini Luisa con sede in Via Damiano Chiesa, 17 - Caldogno (VI), C.F. e P. IVA 03131800249 per il corrispettivo di € 17.000,00 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 21.569,60, come dettagliato nell'offerta prot. n. 4397 del 25.06.2020;

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 28.01.2021 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di *Collaudatore statico dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81118000050001"* alla ditta S.P. Engineering Srl Unipersonale con sede in Vicenza – Corso Padova n. 65 - P. IVA e C.F. 03825840246 nella persona del suo direttore tecnico Ing. Piccioli Giuseppe, per il corrispettivo di € 2.500,00 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), quindi per una spesa complessiva di € 3.172,00, come da offerta prot. n. 629 del 28.01.2021;

VISTI gli atti della gara d'appalto espletata, per conto del Comune di Fara Vicentino, dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 20.10.2020 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81118000050001 - CIG 83654034F0" alla ditta Maroso Ivo Enzo Srl, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246, per l'importo contrattuale di € 623.080,19 (seicentoventitremilazerottanta/19) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.441,28, pari al ribasso del 16,512% rispetto l'importo posto a base di gara dell'offerta economica;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.12.2020 con il quale sono stati formalmente consegnati i lavori ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69, C.F. e P.IVA 03081000246;

VISTO il Contratto d'Appalto per lavori di *Interventi di rafforzamento locale e miglioramento antisismico scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero* sottoscritto in forma pubblica in data 14.01.2021, Rep. 197/2021 prot. n. 299, per l'importo contrattuale di € 623.080,19 di cui € 601.638,91 per lavori compresi € 280.600,00 per costi della manodopera, ed € 21.441,28 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota della Regione Veneto Prot. n. 0130292 del 22.03.2021 pervenuta al protocollo comunale n. 2064 pari data, con la quale la medesima comunicava - nell'ambito dell'istruttoria riguardante il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, trasmesso dal Comune di Fara Vicentino con note pec n. 3672-3677-3678 del 01.06.2020, ed a seguito di successivi tavoli tecnici tenutisi tra il RUP, il progettista e la Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia - quanto segue: "*A seguito delle informazioni fornite si ritiene che il progetto esecutivo trasmesso, in variante rispetto alla proposta progettuale del 2018, non garantisca un livello di sicurezza idoneo per l'intero edificio scolastico interessato, tenuto conto che non tutto il complesso edilizio è gravato da vincolo ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Verificato peraltro, negli incontri nel frattempo intercorsi, la fattibilità di un ulteriore incremento di sicurezza strutturale raggiungibile col progetto, si resta in attesa degli elaborati esecutivi approvati con le modifiche già informalmente illustrate in sede di reciproco confronto.*";

VISTO il conseguente AGGIORNAMENTO del progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81118000050001" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del

15.05.2020 , come redatto dal progettista Ing. Michelin Davide e depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4528 del 28.06.2021;

VISTA la perizia/modifica dell'importo contrattuale - agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4281 del 16.6.2021 - redatta dal Direttore dei Lavori sia a seguito delle modifiche introdotte con il citato AGGIORNAMENTO del progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" redatto dal progettista Ing. Michelin Davide, sia a seguito di alcune necessità emerse nel corso dei lavori relative ad alcune opere integrative finalizzate al miglioramento dell'opera complessiva ed alla sua funzionalità;

VISTO il nuovo quadro economico della perizia / modifica del contratto, come indicato nella Relazione tecnica e così di seguito rappresentato:

<b>NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE</b>	
<b>COMPRESIVO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 15.05.2020</b>	
- A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO:	
- a1 Lavori a corpo e misura a seguito perizia	€
658.576,01	
- a2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 21.441,28
- Importo lavori di contratto	€
680.017,29	
- B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:	
- b1 spese progettazione definitiva/ esecutiva	€ 23.000,00
- b2 spese per sicurezza in fase progettazione	€ 7.255,82
- b3 spese per sicurezza in fase esecuzione	€ 16.490,77
- b4 DI/ contabilità/CRE	€ 30.143,96
- b5 collaudo tecnico amministrativo	€ 5.276,94
- b6 indagini geognostiche /geotecnica/sismica	€ 3.200,00
- b7 verifica progettazione definitiva/ esecutiva	€ 5.000,00
- b8 incremento DL	€ 8.400,00
- b9 maggiorazione 4% contributo cassa	€ 3.950,70
- b10 IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 22.598,00
- b11 IVA 10% sui lavori	€ 68.001,73
- b12 indagini di caratterizzazione dei materiali	€ 3.500,00
- b13 Art.113 Dlgs 50/2016	€ 15.980,15
- b14 art. 205 Dlgs 50/2016 accordi bonari	€ 22.262,11
- b15 Spese pubblicità	€ 2.000,00
- b16 Spese ANAC	€ 375,00
- b17 Imprevisti	€ 15.558,89
- b 18 ribasso d'asta (iva compresa)	€
130.889,32	
-	
- TOTALE IMPORTO SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€
383.883,40	
<b>NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>
<b>1.063.900,69</b>	

A dedurre importo complessivo iniziale 990.611,95	€
<b>IMPORTO DA FINANZIARE</b>	<b>€ 73.288,74</b>

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2021 con la quale sono stati approvati:

- l'AGGIORNAMENTO del progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15.05.2020, come redatto dal progettista Ing. Michelin Davide e depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4528 del 28.06.2021;
- la perizia / modifica al contratto d'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" sottoscritto in data 14.01.2021, Rep. 197/2021 prot. n. 299, come redatta dall'arch. Benedini Luisa, Direttore dei Lavori, agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4281 del 16.6.2021, che prevede una spesa finale per lavori di € 680.017,29 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l'IVA, quindi un maggior importo netto lavori di € 56.937,10, pari ad un incremento del 9,2 % rispetto all'importo di contratto originario di € 623.080,19;
- il nuovo quadro economico di spesa per complessivi € 1.063.900,69 , come sopra rappresentato;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 32 del 16.04.2021 con la quale :

- è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e i relativi libretto delle misure e registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 2696 del 15.04.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 13.04.2021 pari a € 198.767,30 compresi gli oneri della sicurezza, in misura proporzionale pari ad € 6.839,93 ;
- è stata disposta la liquidazione alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69 C.F. e P.IVA 03081000246, per la somma netta di € 197.773,46 - già dedotta la ritenuta per infortuni dello 0,5% = € 993,84 - , quindi per un importo complessivo di € 217.550,81 IVA 10% inclusa, come risultante dal certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 15.04.2021;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 63 del 07.08.2021 con la quale :

- è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori arch. Luisa Benedini, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 5476 del 06.08.2021, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 04.08.2021 pari a € 446.848,91 compresi gli oneri della sicurezza, in misura proporzionale pari ad € 15.376,85;
- è stata disposta la liquidazione alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69 C.F. e P.IVA 03081000246, per la somma netta di € 246.841,20 già dedotta la ritenuta per infortuni dello 0,5%, quindi un importo complessivo di € 271.525,33 IVA 10 % inclusa, come risultante dal certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 07.08.2021;

VISTI tutti i provvedimenti di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, agli atti;

VISTO il Certificato di Avvenuta Ultimazione dei Lavori redatto dal direttore dei lavori arch. Benedini Luisa in data 29.11.2021, agli atti, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 23.11.2021, detto certificato è stato regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice;

VISTE:

- la Relazione e Certificato di Collaudo Statico (*ai sensi dell'artt. 58, 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del cap. 9 delle NTC 2008 e del cap. C9 della circ. min. Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009*) relativa al collaudo parziale delle opere strutturali eseguite e terminate sul corpo anni Trenta della scuola, redatta e sottoscritta dall'Ing. Piccioli Giuseppe della ditta S.P. Engineering Srl Unipersonale in data 04.09.2021 ;
- la Relazione e Certificato di Collaudo Statico relativa al collaudo del secondo stralcio finale delle opere strutturali, redatta e sottoscritta dall'Ing. Piccioli Giuseppe della ditta S.P. Engineering Srl Unipersonale in data 07.12.2021;

RICHIAMATO l'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, relativamente al collaudo delle opere pubbliche recita *"..... Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto."*

ESAMINATI quindi la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (con relativi n. 23 allegati) dei lavori di "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001" redatti dal Direttore dei Lavori arch. Luisa Benedini in data 30.12.2021 ai sensi del citato art. 102 del D.Lvo 50/2016, depositati agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 9405 del 31.12.2021, da cui risulta una spesa finale netta per lavori di € 678.131,61, quindi inferiore per € 1.885,68 rispetto alla somma autorizzata con la perizia/modifica dell'importo contrattuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2021 e pari ad € 680.017,29, mentre risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 233.516,95 al netto dell'IVA;

RICHIAMATO l'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. che recita : *"La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. .... Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore."*;

RITENUTO poter procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione come redatti dal Direttore dei Lavori arch. Luisa Benedini in data 30.12.2021;

PRESO ATTO che il codice unico di progetto (CUP) è il n. **C81I18000050001** mentre il codice identificativo gara (C.I.G.) relativo ai lavori appaltati è il n. **83654034F0** ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell'arch. Stefano Masetto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento non è in conflitto di interessi con la presente proposta ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.163/2006” per le parti ancora ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, in particolare l'art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale e gli artt. 107 e 109;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

Tutto ciò premesso;

### **DELIBERA**

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare dei lavori di “INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUOR TARCISIA BOSCHIERO - CUP C81I18000050001” redatti dal Direttore dei Lavori arch. Luisa Benedini in data 30.12.2021, depositati agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 9405 del 31.12.2021, da cui risulta una spesa finale netta per lavori di € 678.131,61;
- 3) **di dare atto** che rimane un credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 233.516,95 al netto dell'IVA;
- 4) **di dare atto** che la spesa finale per lavori risulta inferiore di € 1.885,68 rispetto alla somma autorizzata con la perizia/modifica dell'importo contrattuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2021 e pari ad € 680.017,29;
- 5) **di demandare** al RUP la liquidazione del credito residuo alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL con sede in Marostica (VI) Via Marsan 69 C.F. e P.IVA 03081000246 e lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799804884, rilasciata il 10.12.2020 da Società Sace Simest Gruppo cdp – Agenzia di Padova San Marco srl Servizi assicurativi, per Euro 41.149,00 , polizza costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 quale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto;
- 6) **di dare atto** che il codice unico di progetto (CUP) è il n. **C81I18000050001** mentre il codice identificativo gara (C.I.G.) relativo ai lavori appaltati è il n. **83654034F0**;

- 7) **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Stefano Masetto;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 .

UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO TECNICO	
VISTO: parere favorevole per la Regolarita' contabile	VISTO: parere favorevole per la Regolarita' tecnica	
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio	
f.to STRAZZABOSCO SABRINA	f.to MASETTO STEFANO	

**IL SINDACO**

F.to SPEROTTO MARIA TERESA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to TAIBI GIUSEPPE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio

Fara Vicentino, li 21 MAR 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to TAIBI GIUSEPPE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO




**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 giorni dal 21 MAR 2022  
e contestualmente comunicata ai capi gruppi consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to TAIBI GIUSEPPE